



Gemeinde Toffen

Bauprojekt "Ersatz Trinkwasser-, Abwasser- und Regenabwasserleitungen Bahnweg, Taubenweg und Lerchenweg sowie Ersatz der Flurleitungen"

Brennpunkte und Meilensteine – was steht in nächster Zeit an?

Mit diesem Kommunikationsmittel wollen wir Sie laufend über den Projektstand informieren.

Die Regenabwasserleitung (alte Flurleitung) im Bereich der Wohnzone Bahnweg, Taubenweg und Lerchenweg ist seit 2001 im Besitz (Eigentum und Unterhalt) der Einwohnergemeinde Toffen. Sie dient zur Ableitung des Drainageabwassers oberhalb der Stängelenstrasse. Die Leitung ist in einem sehr schlechten Zustand. Sie verläuft abschnittsweise unter den Liegenschaften.

Die Flurgenossenschaft Toffen-Belp beabsichtigt ihre alte Betonleitung durch eine neue Leitung zu ersetzen. Aus diesem Grund hat der Bau der neuen Regenabwasserleitung in Zusammenarbeit mit der FLG Toffen-Belp zu erfolgen.

An der Gemeindeversammlung vom 04.06.2018 wurde ein Verpflichtungskredit von 940'00 Franken genehmigt. Das Projekt sieht folgende Schritte/Massnahmen vor: Die Gemeinde ersetzt im Bahn- und Taubenweg die Regenabwasserleitung (alte Flurleitung), die Schmutzwasserleitung (Kanalisation) sowie Teile der Trinkwasserleitung.

Unternehmerliste

Firma	Arbeiten
Geobau Ingenieure AG (Münsingen)	Ingenieur und Bauleitung
Arm AG (Konolfingen)	Baumeisterarbeiten
Steiner Haustechnik AG (Wichtrach)	Rohrlegearbeiten / Sanitär
BKW Energie AG (Bern)	Energie
Burri Elektro + Solar GmbH (Toffen)	Elektroarbeiten
Energie Belp AG (Belp)	Kabelkommunikation
Swisscom AG (Bern)	Telefon

Meilensteine

Was/wo	Wann (inkl. Dauer)	Bemerkungen (beispielsweise: Strassensperrung, keine Zufahrt, kein Wasser, etc.)
Bausitzungen	jeweils dienstags, 13.30 Uhr (ad hoc)	Nächste Bausitzung: Nach Absprache mit der Bauleitung.
Bauverzögerungen: - Fehlende Leitungen in den Werkleitungen. - Grosse Wassereintritte im Taubenweg (Einbau Sickerleitung) - Grundwasser und alte Leitungen der Flurgenossenschaft - Späte Planeingaben diverser Werke wie z.B. BKW - Versetzen des 3-er Schieberkombi aufgrund der Schächte Schmutz- und Sauberwasser im Bahnweg		
Stand der Arbeiten (wird laufend aktualisiert) -		
Bauprogramm, Folgearbeiten - Der Deckbelag wird im September / Oktober 2021 eingebaut.	Sept./Okt. 2021	
Beschlüsse allgemein - Die Druckprüfung der Trinkwasserleitung erfolgte am 15.12.2020 und ist erfüllt. - Die Kanalisationsleitungen wurden am 15.12.2020 gespült und mit Kanal-TV kontrolliert.		

Stand: 16.03.2021 Der Bauverwalter